

Inbetriebnahmeprotokoll und Betriebsdatenzusammenstellung

INSTALLATEUR

Objektadresse:

PLZ, Ort:

☐ Neubau; Art des Gebäudes: ☐ EFH ☐ MFH ☐ Anderes _____ Energiebezugsfläche: _____ m²

☐ Sanierung, wenn ja, Ersatz von: ☐ Heizöl ☐ Erdgas ☐ Elektroheizung ☐ Holz/Pellet ☐ best. Wärmepumpe ☐ Fernwärme

Wärmeleistung Heizung und
Warmwasser:

Sollwert in kW

- ☐ Q_h berechnet nach Normheizlastberechnung SIA 384.201
☐ aufgrund bisherigem Energieverbrauch

Sollwert = Wärmebedarf des Gebäudes inkl. Warmwasser

Heizkurve Wärmeabgabe: Heizgruppe 1 T_{VL} / T_{RL} / °C ☐ FBH ☐ Heizkörper ☐ Kombination FBH/Heizkörper
bei _____ °C Auslegetemperatur Heizgruppe 2 / °C ☐ FBH ☐ Heizkörper ☐ Kombination FBH/Heizkörper

WW-Bereitung: ☐ Neu ☐ bestehend / Art: ☐ Register-Boiler ☐ WP-Boiler ☐ Elektroboiler ☐ Kombispeicher ☐ FRIWA

wie wird das WW erwärmt: ☐ via WP ☐ WP-Boiler ☐ best. Elektroboiler ☐ Solar Sollwert WW-Temp. _____ °C

Erdwärmesonden: Anzahl

Stk.

 Länge in m

☐ Ø 32mm ☐ Ø 40mm
Berechnung Anzahl

☐ Ø 32mm ☐ Ø 40mm
gem. SIA 384/6

☐ Anlage gefüllt nach SWKI-Empfehlung BT 102-01

☐ Anlage entlüftet

☐ Expansionsgefäß Solekreis kontrolliert

Vordruck

 bar

☐ Expansionsgefäß Heizsystem kontrolliert

Vordruck

 bar

☐ Sole-Umwälzpumpe, Einbau kontrolliert (sofern durch Installateur geliefert)

☐ Sole-Massenströme einreguliert

☐ Heizungs-Umwälzpumpe(n), Einbau kontrolliert (sofern durch Install. geliefert) ☐ Heizungs-Massenströme einreguliert

☐ Überströmventil vorhanden ☐ Ja ☐ Nein wenn "Ja", eingestellt und kontrolliert Einstellwert

 mbar

☐ Sole/Wasser-Gemisch Anteil Glykol _____ % Fabrikat: _____ Typ: _____

☐ Siphon für Warmwasser gem. SIA 385/1:2020 eingebaut ☐ Ja ☐ Nein wenn "Nein", bitte Begründung unten aufführen

Bemerkungen:

Ort, Datum

Firma

Verantwortlich:

Legende: ☒ kontrolliert/erfüllt

Unterschrift: