

Prüfprotokoll zur Prüfanleitung:
**Tauglichkeitsprüfung des effizienten Einsatzes einer Wärmepumpe
 in Bestandsgebäude.**

1. Gebäude: _____

2. Vorgehen:

Reduzieren Sie an mehreren Tagen bei einer Außentemperatur von mindestens – 5 °C die Vorlauftemperatur ihrer eingebauten Heizung auf < 55°C. Drehen sie in allen Räumen, die Sie beheizt haben wollen, die Heizkörper voll auf und prüfen Sie die Raumtemperatur in diesen Räumen. Sie sollte mindestens 21°C betragen und Ihnen ein angenehmes Wohngefühl vermitteln.

3. Datenblatt:

Datum	Außen- temperatur	Vorlauf -temperatur an Wärmequelle	Gasverbrauch innerhalb der letzten 24 Stunden in m ³	Anzahl Räume gesamt	Anzahl Räume mit Raum- temperatur kleiner 21°C	Anzahl Räume mit unange- nehmem Wohngefühl